

Информация

по объекту: «Капитальный ремонт теплотрассы МАОУ «Бортойская СОШ».

На 14.08.2023г.

Подрядная организация: ООО «ТЭРЭНГИ», генеральный директор
Будаев Солбон Дмитриевич

Заказчик: МАУ АХО МКУ «Закаменское РУО».

Договор: № 07.011.22.035 от 27.12.2022 г.

Срок окончания работ: до 31 августа 2023г.

Цена контракта: 1 122 828,62 руб.

Профинансировано: 112 282,86 руб.

Оплачено подрядчику: 112 282,86 руб.

Строительная готовность 100%

Выполнены работы:

Выкопаны траншеи – 100%, прокладка труб – 100%.

Информация

по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «Бортойская СОШ».

На 14.08.2023г.

Подрядная организация: ООО «ТЭРЭНГИ», генеральный директор
Будаев Солбон Дмитриевич

Заказчик: МАУ АХО МКУ «Закаменское РУО».

Договор: № 07.011.22.034 от 27.12.2022 г.

Срок окончания работ: до 31 августа 2023г.

Цена контракта: 27 848 044,29 руб.

Профинансировано: 20 557 734,98 руб.

Оплачено подрядчику: 12 499 495,50 руб.

Из них АВАНС: 2 167 788,91 руб.

по КС: 10 331 706,59 руб.

Строительная готовность 90%

Выполнены работы:

Демонтажные работы – 100%, общестроительные работы – 80% (полы - 80%, кровля – 95%, отделочные работы – 90%, здание котельной – 90%)

Монтаж системы отопления, водоснабжения – 80%, электромонтажные работы – 80%, видеонаблюдение - 50%. Приобретены ламинат (приобретены все строительные материалы) отопительные котлы и т.д.

Информация

по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ «Улекчинский детский сад».

На 14.08.2023г.

Подрядная организация: ООО «Восход», генеральный директор Буренов Александр Батоочирович

Заказчик: МАУ АХО МКУ «Закаменское РУО».

Договор: № 07.011.22.038 от 30.12.2022 г.

Срок окончания работ: до 31 августа 2023г.

Цена контракта: 13 626 927,97 руб.

Профинансировано: 8 171 316,20 руб.

Оплачено подрядчику: 1 362 692,80 руб.

Строительная готовность 85%

Выполнены работы:

1) Демонтажные работы- 100%; 2) Выполнено напольное покрытие из фанеры -100%; 3) Выполнено устройство гипсокартонных перегородок - 100%; 4) Выполнен монтаж систем внутреннего водоснабжения -90%; 5) Выполнена система отопления -100%; 6) Устройство кровли – 100% 7) Установка дверей – 90%. 8) Усиление стен- 100%; 9) Монтаж подвесных потолков из ГКЛ – 100%; 11) Выполнена облицовка стен из ГКЛ - 90%. 12) Выполнена система канализации (трассировка)- 100%. 13) Облицовка фасада профлистом -100%. 14) Устройство крылец 20%. 15) Укладка линолеума – 0% 16) Отделочные работы (окраска стен и потолков) - 80%. 17) Выгреб на этапе согласования. 18) Система электроосвещения ожидается поставка светильников. 19) Пожарная сигнализация и видеонаблюдение - разработка ПСД. 20) Укладка керамической плитки – 80%. 21) Установка котла отопления – на этапе согласования.

Информация

по объекту: «Капитальный ремонт здания КСК МАОУ «Бургуйская СОШ».

На 14.08.2023г.

Подрядная организация: ООО «Сагаан Зам», генеральный директор
Магнутова Майя Очировна

Заказчик: МАУ АХО МКУ «Закаменское РУО».

Договор: № 07.011.22.037 от 30.12.2022 г.

Срок окончания работ: до 31 августа 2023г.

Цена контракта: 8 270 896,76 руб.

Профинансировано: 8 270 896,76 руб.

Оплачено подрядчику: 6 174 003,54 руб.

Из них АВАНС: 827 089,58 руб.,

по КС: 5 346 913,96 руб.

Строительная готовность 98%

Выполнены работы: Общестроительные работы выполнены на 100 %.
Котельная выполнена на 50%

Информация

по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ «Бургуйский детский сад».

На 14.08.2023г.

Подрядная организация: ООО «Сагаан Зам», генеральный директор
Магнутова Майя Очировна

Заказчик: МАУ АХО МКУ «Закаменское РУО».

Договор: № 07.011.22.036 от 30.12.2022 г.

Срок окончания работ: до 31 августа 2023г.

Цена контракта: 6 170 152,50 руб.

Профинансировано: 1 807 450,38 руб.

Оплачено подрядчику: 617 015,25 руб.

Строительная готовность 98%

Выполнены работы: Демонтажные работы – 100%, общестроительные работы – 100%, электромонтажные работы – 100%, видеонаблюдение - 20%, пожарная сигнализация – 20%

Информация

по объекту: «Капитальный ремонт пищеблока и здания МБДОУ
«Хамнейский детский сад».

На 14.08.2023г.

Подрядная организация: ООО «Альянс», генеральный директор
Будажапов Александр Пурбуевич

Заказчик: МАУ АХО МКУ «Закаменское РУО».

Договор: № 07.011.22.039 от 29.12.2022 г.

Срок окончания работ: до 31 августа 2023г.

Цена контракта: 16 562 266,52 руб.

Профинансировано: 9 099 177,67 руб.

Оплачено подрядчику: 5 833 953,96 руб.

Из них АВАНС: 4 968 679,95 руб.

по КС: 865 274,01 руб.

Строительная готовность 60%

Выполнены работы: Демонтажные работы – 100%, общестроительные работы – 40%, электромонтажные работы – 50%, видеонаблюдение – 20%, пожарная сигнализация – 20%, кровля – 100 %, фасад – 80%, штукатурка – 90%, полы – 80%, печка – 100%, перегородки – 10%