

МБДОУ Детский сад № 3 "Солнышко" Закаменского района
Дата заключения контракта от 04.02.2026 №07.011.26.002

Цена контракта, тыс. руб. - 52409,09 тыс.руб, аванс не предусмотрен

Наименование поставщика ООО Строитель

Начало ремонтных работ (по контракту) - май 2026 г.

Окончание ремонтных работ (по контракту) – 15.08.2026

Оборудование – 3,645 тыс.руб, (прямой договор, подрядчик ООО «Азия»),
аванс оплачен 50%

Плановый объем финансирования по уровням бюджета, тыс. руб.			
Всего	ФБ	РБ	МБ
56 014,64	54 900,00	554,55	560,09

Работы по графику:

№П/П	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Процент выполнения
1.	Утепление перекрытия	м2	665,141	0
2	Отмостка и утепление цоколя	компл	1	5
3	Окна	м2	239	0
4	Двери. Демонтаж	компл	1	100
5	Двери металлические	компл	1	0
6	Двери из ПВХ	м2	158,2	0
7	Пожарная лестница (2 шт)	компл	2	5
8	Полы. Подпольные каналы	компл	1	100
9	Полы. Демонтаж существующих полов	компл	1	100
10	Полы игровых	м2	271	0
11	Полы музыкального зала	м2	74,4	00
12	Полы спален	м2	177,2	
13	Полы керамогранитные	м2	550	0
14	Внутренняя отделка. Потолки	м2	590	30
15	Внутренняя отделка. Стены. Водоземельсионная окраска	м2	2095,8	40
16	Внутренняя отделка. Стены. Облицовка керамической плиткой	м2	667	3
17	Крыльца и входы. Выход 1	компл	1	0
18	Крыльца и входа. Выход 2.	компл	1	0
19	Крыльца и входы. Выход 3	компл	1	0
20	Крыльца и входы. Выход 4	компл	1	0
21	Уборка и вывозка мусора	компл	1	20
22	Вентиляция	компл	1	10

23	Демонтажные работы отопление	компл	1	90
24	Монтажные работы отопление	м	294	0
25	Изоляция трубопроводов отопления	компл	1	0
26	Тепловой пункт. Демонтаж	компл	1	0
27	Тепловой пункт. Монтаж	компл	1	0
28	Дренажная система теплового пункта	компл	1	90
29	Демонтаж водоснабжения	компл	1	
30	Монтаж водоснабжения	компл	1	0
31	Сантехническое оборудование	компл	1	0
32	Канализация	компл	1	30
33	Уборка и вывозка мусора	компл	1	
34	Демонтаж канализация	компл	1	90
35	Электрооборудование	компл	1	0
36	Теплый пол	компл	1	0
37	Электроосвещение	компл	1	0
38	Пожарная сигнализация	компл	1	0
39	кабели и кабеленесущие системы	м	1050,6	0
40	Доступность мобильных групп населения. СМР	компл.	1	0
42	ПНР Электрооборудование	компл	1	0
43	ПНР Электроосвещение	компл	1	10

В настоящее время на объекте работает 26 человек, 2 единицы техники.
Ведутся работы:

1. Внутренняя отделка стен (штукатурка шпаклевка)
2. Внутренняя отделка потолков
3. Укладка керамической плитки стен и полов.
4. Устройство пожарной лестницы
5. Устройство входов и крылец
6. Электромонтажные работы